Приложение № 5 към чл.7, ал. 3, т. 5 от Наредба № 7
Образец 5

Строеж: . . . . . .
Местонахождение: . . . . . .
Инвеститор: . . . . . .
Строителен предприемач: . . . . . .
Строителен надзор: . . . . . .
Строител: . . . . . .
Проектант: . . . . . .

А К Т

за уточняване и съгласуване на строителния терен с работните чертежи и даване на основния репер на строежа

Днес . . . . . г.,подписаните представители на:

1. . . . . .
(строителя, трите имена по документ за самоличност и длъжност)

2. . . . . .
(технически правоспособно физическо лице по част "Геодезия", към лицето, упражняващ строителен надзор)

3. . . . . ,
(проектант /геодезист/ - трите имена по документ за самоличност и длъжност)

след като направихме нивелационна снимка, която съпоставихме с одобрения проект, съставихме този акт за следното:

1. За основен репер приехме
. . . . . с кота . . . . . м,
(точка от новата постройка)
който отстои на . . . . . м. от . . . . . ,
съгласно определения с протокол № 2, от . . . . . г. за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, издаден от община (район):
. . . . . .

2. Котите се определят както следва:
а) изкопа на . . . . . м, ... м и . . . . . м;
б) долен ръб на фундаментите на . . . . . м, ... м и . . . . . м;
в) цокъл на . . . . . м;
г) корниз (стреха) на . . . . . м;
д) било на . . . . . м;
е) коти на вертикалната планировка по скица;
ж) . . . . . .

Останалите коти се определят съобразно проекта и обвръзката им с ниво условна кота 0.
Скица на постройката с нанесени външните й размери и котировка

Скица на строежа с нанесени необходимите размери и котировки с обозначение на характерни точки

Котировка

№ на точка	Кота на терена	№ на точка	Кота на терена
1		8	
2		9	
3		10	
4		11	
5		12	
6		13	
7		14	

Съставили:

1. . . . . .
(. . . . .)

2. . . . . .
(. . . . .)

3. . . . . .
(. . . . .)